

# ●小金井第一小学校校舎改築等工事について【スケジュールの変更】

## 説明会資料

近年の建設資材や人件費の高騰により工事費の見直しに時間を要したため、工事の着手時期を令和7年6月から同年9月に延期することとしました。  
また、工事に先立ち、令和7年6月から埋蔵文化財の本発掘調査を行います。

STEP 1	埋蔵文化財本発掘調査	令和7年6月中旬～令和7年9月中旬	STEP 2	新校舎建設工事 令和7年9月～令和9年7月 体育館改修工事 令和8年8月 夏休み中 【照明LED化】 令和8年9月～令和9年3月 【外壁・屋上】	STEP 3	既存校舎解体工事	令和9年9月～令和10年2月	
<p>※建設予定の南側、旧プールの場所は埋蔵文化財発掘調査から除外しています。</p>			<p>※令和8年夏休みは、照明LED化の為、体育館の利用が制限されます。</p>					
STEP 4-①	グラウンド整備 ①	令和10年3月～令和10年4月	STEP 4-②	グラウンド整備 ②	令和10年5月～令和10年6月	STEP 5	工事完成	令和10年7月

凡例	工事内容	工事期間	令和7年												令和8年												令和9年												令和10年											
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
埋蔵文化財発掘調査	STEP 1	埋蔵文化財本発掘調査	[埋蔵文化財発掘調査]																																															
既存・解体建物	STEP 2	新校舎建設工事 体育館改修工事	[新校舎建設]												[体育館改修]																																			
既存・改修建物	STEP 3	既存校舎解体工事																									[既存校舎解体]																							
新設建物	STEP 4	グラウンド整備工事																																					[グラウンド整備]											
工事エリア		学校運営													既存校舎での学校運営												既存校舎での学校運営												新校舎での学校運営											