


小金井市公共下水道台帳施設平面図

009008

008009	009009	010009
008008	009008	010008
008007	009007	010007



宿尺 1:500

凡例

本管管きよ及びマンホール

管種	口径 (mm)	勾配	区間長 (m)
VU	φ250	5.0‰	34.95
			61.877 (1.83) ← 62.063 (1.75)

下流管底高 (m) 下流土壁高 (m) 上流管底高 (m) 上流土壁高 (m)

The diagram shows a horizontal sewer pipe with flow direction indicated by an arrow. A manhole is located on the right side. Labels include '副管' (branch pipe) on the left, '流水方向' (flow direction) with an arrow, '起点' (start point) at the manhole, and '地盤高' (ground level) on the right. A vertical line on the right indicates the '50.000' level.

ます及び取付管きよ

取付管の口径 (mm) 150

ますの引込距離 (mm) 2.5 34.3 3

ます

取付管

上流マンホールから取付管までの距離 (mm)

記号	注 明
	実地計測(地盤調査と併用)
○	円形汚水排水
□	矩形汚水排水
●	円形雨水排水
■	矩形雨水排水
≡	雨水浸透路
----	行政境界
- - - -	計画区域境界
- · - · -	処理区分界
—+—+—	合流伏線
—+—	汚水伏線
—+—	雨水伏線
—+—+—	合流幹線
—+—	汚水幹線
—+—+—+—	雨水幹線
⊗	不明
○	小容量マンホール (内径300mm)
●	標準 1号マンホール (内径400mm)
○	標準 2号マンホール (内径500mm)
○	標準 3号マンホール (内径600mm)
○	標準 4号マンホール (内径700mm)
①	組立 0号マンホール (内径300mm)
②	組立 1号マンホール (内径400mm)
③	組立 2号マンホール (内径500mm)
④	組立 3号マンホール (内径600mm)
⑤	組立 4号マンホール (内径700mm)
⑥	組立 5号マンホール (内径800mm)
⑦	組立 6号マンホール (内径900mm)
⑧	組立 7号マンホール (内径1,000mm)
⑨	組立 8号マンホール (内径1,200mm)
⑩	特殊マンホール
⑪	分岐マンホール
⑫	円形特殊人孔
⑬	マンホール(横置)
⑭	横置円形マンホール (内径400mm)
⑮	横置円形マンホール (内径500mm)
⑯	交差マンホール(上流)
⑰	交差マンホール(中流)
⑱	交差マンホール(下流)
⑲	異断面マンホール
⋮	仕口
H.P.	ビ ュ ー 管
C.P.	陶 管
S.P.	鋼 管
C.B.	コンクリートボックス
V.U.	確固地盤工法
CoSG	シフト工(2層掘削/1系付)・ドット
FRPM	強化プラスチック複合管
R.C.	現場打込鉄筋コンクリート
T.N.	トンネル
K.P.	確固地盤工法(70t以上更生管)
INV-V	管内インバート(半割管)

小金井市環境部下水道課
令和7年3月

- 下水道台帳図は、現地の状況とは整合しない場合があります。設計や工事等に利用される場合は、下水道課との協議及び、下水道管の状況と現地を確認していただきますようお願いいたします。
- この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺2,500分の1地形図を利用して作成したものである。（承認番号）3都市基交第52号
- 無断複製を禁ずる。

