

庁舎等複合施設に対する決議への対応状況等

日付	決議	件名	決議対応番号	決議の主旨及び対応等
平成28年 3月29日	平成28年 議員案第21号	市役所庁舎と福祉会館の完成目標時期等を明らかにすることを求める決議	—	立地・建設方法、完成目標時期、スケジュール、財源に関する市長の方針を明らかにすること。
平成28年 6月24日	平成28年 議員案第43号	西岡市長に対し、全員協議会での議長の発言を重く受け止めることを求める決議	—	財政計画、スケジュール、(施設配置の)新旧提案の比較資料等について、真摯に応えること。
平成28年 8月31日	—	—	平成28年 議員案第21号	市議会全員協議会において「6施設複合化の実現に向けた調査、検討 報告書」を提出
平成28年 10月4日	平成28年 議員案第65号	新福祉会館と新庁舎の早期建設を求める決議	—	新福祉会館と新庁舎の早期建設を求める。
平成28年 12月20日	—	—	平成28年 議員案第21号 議員案第43号 議員案第65号	市長報告「新庁舎及び新福祉会館の建設に向けた方針について」において、スケジュール(案)、財源計画(案)等について報告
平成29年 2月7日	—	—	平成28年 議員案第43号 議員案第65号	市長報告「新庁舎及び新福祉会館の建設に向けて」において、「(仮称)新福祉会館の建設に向けて」、「新庁舎建設について」及び「小金井市長期財政見通し(平成28年度～平成37年度)」等について報告
平成29年度	—	—	平成28年 議員案第43号 議員案第65号	新庁舎等建設計画調査委託において、複数の施設配置案、建設費等の試算、事業手法及び事業工程等の検討を行うとともに、市民ワークショップ及び市民説明会を開催し、最も優位性がある施設配置案を整理した。
平成29年度	—	—	平成28年 議員案第65号	(仮称)新福祉会館建設基本計画市民検討委員会を設置し、(仮称)新福祉会館建設基本計画を策定

平成30年 7月3日	平成30年 議員案第33号	議案第44号平成30年度小金井市一般 会計補正予算(第1回)に対する附帯決議	—	①契約等発注方式の再検討 ②複合施設に係る基本方針の説明及び合意形成 ③清掃関連施設の暫定移設に関連した調整 ④財政計画の精査 ⑤市民に対する説明責任 ⑥基本設計事業者選考委員会の委員構成 ⑦庁内体制の強化
平成30年 7月25日	—	—	平成30年 議員案第33号 ①	第74回新庁舎建設庁内検討委員会において、発注方式をD B方式から従来方式に見直し
平成30年 10月～12月	—	—	平成30年 議員案第33号 ③、④	新庁舎等建設計画調査(追加調査)において、以下の内容に ついて検討等を行った。 ③清掃関連施設の暫定移設を行わない施設配置の検討 ④新庁舎等建設計画調査委託において、発注方式の見直しを 踏まえた概算費用を算出
平成30年 11月	—	—	平成30年 議員案第33号 ②、⑤	②平成30年11月5日の市議会全員協議会において新庁 舎・(仮称)福祉会館複合化整備方針(案)に対して意見 を伺い、新庁舎・(仮称)新福祉会館複合化整備方針を策 定 ⑤市内5か所で新庁舎建設のこれまでの経過報告及び新庁 舎・(仮称)新福祉会館複合化整備方針(案)に係る市民 説明会を開催
平成30年 12月6日	—	—	平成30年 議員案第33号 ②	市長報告「新庁舎・(仮称)新福祉会館建設基本設計に向け て」において、設計条件を設定し、基本設計者選定を行うこ とを報告
平成30年 12月17日	—	—	平成30年 議員案第33号 ⑥	小金井市新庁舎・(仮称)新福祉会館建設基本設計委託事業 者選考等委員会設置要綱(平成30年要綱第115号)を制 定。委員構成を学識経験者6人及び行政職1人とした。

平成31年 3月27日	平成31年 議員案第18号	西岡市長に対し、公約不履行に関して市民と市議会へ真摯な説明と対応を求める決議	—	6施設複合化と新庁舎建設に係る公約と実態の乖離等についての市民説明及び市議会への真摯な姿勢で臨むことを求める。
平成31年 4月～	—	—	平成30年 議員案第33号 ⑦	庁舎建設等担当部長を配置し、設計者等との会議の場には、建築営繕課職員が同席した。
令和2年 3月24日	令和2年 議員案第17号	新庁舎及び（仮称）新福祉社会館建設の実施設計に関する決議	—	パブリックコメント及び各会派からの申入れに真摯に対応すること、明確な財政見通しをもって進める等、実施設計に入れるよう諸般の調整を求める。
令和2年 5月14日	—	—	令和2年 議員案第17号	市議会全員協議会及び庁舎及び新福祉社会館建設等調査特別委員会において、「耐震システムは適切であること」及び「敷地北西の広場面積を広くできるように、引き続き、検討を進めていくこと」を発言
令和2年 6月23日	令和2年議員案 第42号	新型コロナウイルス感染症を踏まえ、新庁舎及び（仮称）新福祉社会館建設に関して、慎重な検討を求める決議	—	①新庁舎・（仮称）新福祉社会館建設を丁寧に進めること。 ②新型コロナウイルス感染症対策及び市民等への支援を最優先すること。 ③事業費、財政計画を示すこと。 ④抜本的なコストダウンが必要と判断される場合は、設計の基礎的与条件の見直しを含め、あらゆる可能性を検討すること。 ⑤感染症の発生にも対応する要素を加味して、設計の見直しの必要性を検討すること。
令和2年 4月～	—	—	令和2年 議員案第42号 ①、②	新型コロナウイルス感染症 小金井市緊急対応方針に基づき対応
令和2年 6月～実施設計 完了	—	—	令和2年 議員案第42号 ④	耐震システムの見直し等の基礎的与条件の大きな見直しは行わず、実施設計の中で継続的にVE・CDの検討を行った。

令和2年 8月3日	—	—	令和2年 議員案第42号 ⑤	<ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎及び福祉会館建設等調査特別委員会において、「新庁舎・(仮称) 新福祉会館建設における換気計画」を提出 ・ 実施設計では、機械換気により必要換気量を満たすとともに、各フロアに換気窓を設置した。
令和2年 10月2日	—	—	令和2年 議員案第42号 ③	市議会全員協議会において「財政計画(令和3年度～令和7年度)」を提出
令和2年 12月21日	令和2年 議員案第77号	早急に見直した財政計画を示し、新庁舎及び(仮称) 新福祉会館建設の財政的裏付けを明らかにすることを求める決議	—	令和3年第1回定例会において、財政計画及び新庁舎等建設の財政的な裏付けを明らかにすることを求める。
令和3年 2月19日	—	—	令和2年 議員案第77号	予算特別委員会に「財政計画(令和3年度～令和7年度)」を提出
令和3年 3月8日	令和3年 議員案第12号	新庁舎等建設予定地の浸水問題への一連の対応について西岡市長の責任を厳しく問う決議	—	新庁舎等建設予定地の浸水問題について、必要な措置を講じること。
令和3年 3月8日	令和3年 議員案第15号	新庁舎及び(仮称) 新福祉会館建設についての財政的裏付けを早急に明らかにし、コストダウンの検討を求める決議	—	財政的裏付けを明らかにするとともに、コストダウンの方策を検討すること。
令和3年 4月～実施設計 完了	—	—	令和3年 議員案第12号	実施設計の契約変更を行い、浸水予想区域図の変更に伴う地震波の再作成、構造の再計算、外構レベル等の見直し等を行った。
令和3年 6月25日	令和3年 議員案第33号	新型コロナウイルス感染症の下、市民生活に影響を与えない新庁舎等建設を求める決議	—	施工者選考委員会の設置、市議会の決議に対する真摯な対応及び市議会との対話を求める。
令和3年 7月26日	—	—	令和3年 議員案第33号	決議に賛成した市議会議員との意見交換会を実施

令和3年 9月15日	—	—	令和3年 議員案第12号	庁舎等建設及び公共施設マネジメント推進調査特別委員会に「浸水対策に係る経過概要」を提出し、一連の経過を報告した。
令和3年 10月6日	—	—	令和3年 議員案第15号	市議会全員協議会に「小金井市中期財政計画(案)」を提出
令和3年 10月7日	令和3年 議員案第51号	新型コロナウイルス感染症が社会経済状況や市財政に与える影響に鑑み、新庁舎等建設の見直しを求める決議	—	社会経済状況の激変、市民意識の変化、市財政への影響を十分に考慮し、新庁舎等建設の見直しを求める。
令和3年 11月16日	—	—	令和3年 議員案第15号	市議会全員協議会において、実施設計の積算結果を反映した「小金井市中期財政計画(案)」を提出
令和3年 12月15日	—	—	令和3年 議員案第15号	<ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎等建設及び公共施設マネジメント推進調査特別委員会に「庁舎等複合施設建設に係る主な増額項目、減額項目について」を提出 ・ 令和4年1月13日に「庁舎等複合施設建設に係る主な増額項目、減額項目の内容について」を提出
令和3年 12月17日	—	—	令和3年 議員案第33号 議員案第51号	基本構想審査特別委員会において、「庁舎等複合施設の建築確認申請は行わず、建設工事に係る予算は令和4年第1回定例会に上程しないこと」を発言
令和3年 12月22日	令和3年 議員案第61号	新庁舎及び(仮称)新福社会館建設に関して、西岡市長に誠実な対応を求める決議	—	新庁舎及び(仮称)新福社会館建設に関して、西岡市長に誠実な対応を求める決議
令和4年 1月28日	—	—	令和3年 議員案第51号 議員案第61号	基本構想審査特別委員会において、「庁舎等複合施設建設事業の今後の予定につきましては、市議会で可決された決議や多様な御意見の趣旨を尊重し、検討すること」を発言
令和3年12月 ～令和4年3月	前市長の下では庁舎等複合施設建設事業の今後の進め方について具体的な方針を示すことができません。			
令和4年 3月16日	基本構想特別委員会において前市長が「設計や建設の時期を大胆に見直すことも含め、市長と市議会で協議する場を設置したい、また適切な時期に財政見通しを示したい」との内容を発言			

令和4年 4月～10月	市長と市議会との意見交換の場として庁舎等建設に関する協議会を設置し、現在の実施設計及び建設時期を見直すことなども含め協議を行ったが、前市長の辞職により、設置目的である「市長が着工可能な成案を得られるよう、市長と市議会との意見交換を通じて本事業の進捗をはかるため論点を整理すること」の達成には至らず、庁舎等建設に関する協議会は終了			
令和4年 11月～ 令和5年 4月	白井市長の下、庁舎等複合施設建設再開に向けての検討を行う。			
令和5年 5月18日	—	—	令和3年 議員案第15号	全員協議会において、財政見直しを含む「庁舎等複合施設建設事業の再開方針について（案）」を提出
令和5年 6月23日	令和5年 議員案第31号	前例のない建築資材高騰の中、中断している新庁舎等建設の設計について、より多くの理解を得られるよう検証し、事態の打開を求める決議	—	①修正可決された設計検証予算を適切かつ速やかに執行すること。 ②検証結果を明らかにし、コストダウンに資する場合は設計に反映すること。 ③実施設計を再開するための経費に関しては、検証結果に基づく設計の見直しの結論が出るまでは執行しないこと。
令和5年 7月～8月	—	—	令和5年 議員案第31号 ①③	修正可決された設計検証予算により現設計の検証を実施
令和5年 9月19日	—	—	令和5年 議員案第31号 ②	庁舎等建設及び公共施設マネジメント推進調査特別委員会に「庁舎等複合施設建設事業の検証結果及び再開について」を提出